

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO SEBASTIÃO PATRUS DE SOUZA							Área Construída: 42,21 m²	
OBRA: BIBLIOTECA DE ANEXO							DATA: Janeiro/2020	
VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 60.000,00							PRAZO DA OBRA: 4 meses	
LOCAL: RUA ANTÔNIO CALVÁRIO, SANTA LUZIA, CARANDAÍ – MG								
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	Físico %	2,26%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.408,77	R\$ 1.408,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.408,77
2	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	1,94%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.209,34	R\$ 1.209,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.209,34
3	FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Físico %	7,97%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.977,15	R\$ 4.479,44	R\$ 497,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.977,15
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	14,66%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 9.150,18	R\$ 2.745,05	R\$ 6.405,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.150,18
5	ALVENARIA	Físico %	4,05%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.530,57	R\$ 0,00	R\$ 2.024,45	R\$ 506,11	R\$ 0,00	R\$ 2.530,57
6	COBERTURA E FORRO	Físico %	34,24%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 21.366,24	R\$ 0,00	R\$ 4.273,25	R\$ 12.819,74	R\$ 4.273,25	R\$ 21.366,24
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	6,12%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.818,48	R\$ 0,00	R\$ 1.527,39	R\$ 1.145,54	R\$ 1.145,54	R\$ 3.818,48
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico %	2,26%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.410,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.410,97	R\$ 1.410,97
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	6,98%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.358,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.358,74	R\$ 4.358,74
10	REVESTIMENTO	Físico %	6,16%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.844,90	R\$ 0,00	R\$ 1.153,47	R\$ 2.691,43	R\$ 0,00	R\$ 3.844,90
11	PISOS E RODAPÉS	Físico %	8,70%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 5.430,62	R\$ 0,00	R\$ 1.629,19	R\$ 3.258,37	R\$ 543,06	R\$ 5.430,62
12	PINTURA	Físico %	4,06%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.534,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.027,89	R\$ 506,97	R\$ 2.534,86
13	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Físico %	0,12%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 74,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,53	R\$ 0,00	R\$ 74,53
14	LIMPEZA	Físico %	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 295,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,05	R\$ 295,05
TOTAL		Físico %	100,00%	15,77%	28,06%	36,09%	20,08%	100,00%
		Financeiro	R\$ 62.410,39	R\$ 9.842,60	R\$ 17.510,59	R\$ 22.523,62	R\$ 12.533,58	R\$ 62.410,39

Sebastião Patrino de Souza

- CREA-MG: 189.082/D

Assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma