



AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena/MG - CEP 36.202-280

Telefone (32) 3332-3177 - email: engenharia@ammabarbacena.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0.47%	50.00%				50.00%
		Financeiro	R\$ 520.57	R\$ 260.29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.29
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA	Físico %	1.71%	100.00%				
		Financeiro	R\$ 1,878.82	R\$ 1,878.82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	9.45%	100.00%				
		Financeiro	R\$ 10,400.79	R\$ 10,400.79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ALVENARIA, SUPERESTRUTURA E COBERTURA	Físico %	39.15%	15.00%	55.00%	30.00%		
		Financeiro	R\$ 43,093.47	R\$ 6,464.02	R\$ 23,701.41	R\$ 12,928.04	R\$ -	R\$ -
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	Físico %	0.76%				100.00%	
		Financeiro	R\$ 835.60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 835.60	R\$ -
6	REVESTIMENTOS, GRANITOS E PINTURA	Físico %	24.18%			17.00%	47.00%	36.00%
		Financeiro	R\$ 26,614.22	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,524.42	R\$ 12,508.68	R\$ 9,581.12
7	ESQUADRIAS	Físico %	11.57%				51.00%	49.00%
		Financeiro	R\$ 12,734.17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,494.43	R\$ 6,239.74
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	0.12%					100.00%
		Financeiro	R\$ 132.24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.24
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	9.94%			45.00%	33.00%	22.00%
		Financeiro	R\$ 10,938.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,922.10	R\$ 3,609.54	R\$ 2,406.36
10	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E LIMPEZA DA OBRA	Físico %	2.67%	76.00%				24.00%
		Financeiro	R\$ 2,938.64	R\$ 2,233.36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 705.27
TOTAL		Físico %	100.00%	19.29%	21.53%	20.32%	21.30%	17.55%
		Financeiro	R\$110,086.52	R\$21,237.28	R\$23,701.41	R\$22,374.56	R\$23,448.25	R\$19,325.02

Carandai, 20 de Abril de 2022